

Kanton Zürich

Gemeinde Wil ZH

Stichstrasse im Grund

Bauberechnung

Kostenvoranschlag vom 02.07.2019	Fr.	123'855.00
Gesamte Netto- Anlagekosten (inkl. MWSt)	Fr.	<u>113'204.70</u>
Minderaufwand	Fr.	10'650.30

Wil ZH, 25. März 2020

Die Bauleitung:

suisseplan Ingenieure AG
Bahnhofstrasse 49
8196 Wil ZH

Gemeinde Wil ZH

Stichstrasse im Grund (2019)

Bauabrechnung

Totale Netto- Anlagekosten
(inkl. MWSt.)

Fr. 113'204.70

Absprache vom 02.07.2019
Gemeinde – suisseplan Ingenieure AG
Kostenreduzierung

Fr. 123'855.00

Minderaufwand

Fr. 10'650.30

Minderkostenbegründung

Durch das Gespräch vom 02.07.2019 zwischen Roman Dober und Walter Meier wurde der bewilligte Kredit vom 25.06.2019 von 130'317.00 Fr. auf 123'855.00 durch Projektänderungen heruntergesetzt.

Der Minderaufwand resultiert sowohl aus den Reserven im KV als auch aus den nicht vorhandenen Landerwerbskosten.

Die Totalen Netto- Anlagekosten enthalten auch die noch nicht durchgeführten Deckbelagsarbeiten (sep. Kostenzusammenstellung für rückstellung Deckbelagseinbau von der Firma Bretscher AG, Wallisellen) welche nach Vollendung des Projektes «Trais Fluors» jedoch ausgeführt werden.

Die vorliegende Bauabrechnung wurde mit der Kontoführung der Gemeinde abgeglichen.

Wil ZH, 25. März 2020
suisseplan Ingenieure AG
Bahnhofstrasse 49
8196 Wil

Gemeinde Wil: Stichstrasse im Grund/ Kostenzusammenstellung / Konto 6150.5010.15 (2019)						
Pos.	Unternehmer/Arbeit	Faktura Nr./Datum	Total exkl. MWSt.	MWSt.	Total inkl. MWSt.	Offerte Unternehmer inkl. Mwst.
1	Guido Jenny-Steinlin Sondage	16.06.2019	156.82	12.08	168.90	-
2	Gossweiler Absteckung der Strasse	16.08.2019	710.49	54.71	765.20	-
3	Gossweiler Nachführung Abwasser	18.12.2019	261.51	20.14	281.65	-
4	Bretscher AG, Wallisellen Ausführung der Tiefbauarbeiten	13.09.2019	56'376.30	4'341.00	60'717.30	69'274.75
5	Peter Alber AG, Höri Ausführung der Installateurarbeiten	25.09.2019	15'776.74	1'214.81	16'991.55	14'706.45
6	Hastag Kies AG, Will Lieferrn von Kiesmaterialien	31.07.2019	1'200.70	92.45	1'293.15	-
7	Hastag Kies AG, Will Lieferrn von Kiesmaterialien	31.08.2019	2'610.03	200.97	2'811.00	-
8	Hastag Kies AG, Will Aushub Deponierung	31.08.2019	0.00	0.00	0.00	-
9	Notariat Eglisau Notariatskosten	19.09.2019	670.00	7.70	677.70	-

10	suisseplan Ingenieure AG/ Dober Bauplanung AG					
	1. Teilzahlung Ingenieurhonorar	17.10.2019	11'000.00	847.00	11'847.00	-
11	suisseplan Ingenieure AG/ Dober Bauplanung AG					
	Schlussrechnung Ingenieurhonorar inkl. Mehraufwand	07.11.2019	10'300.00	793.10	11'093.10	-
12	Gemeinde Wil an EKZ	26.09.2019	-2'280.50	-175.60	-2'456.10	-
13	Gemeinde Wil an Trais Fluors	21.10.2019	-2'265.55	-174.45	-2'440.00	-
14	Gemeinde Wil an Garage R. Neukom AG	21.10.2019	-1'403.90	-108.10	-1'512.00	-
15	Gossweiler					
	Nachführung des Vermessungswerkes	31.10.2019	4'305.10	331.50	4'636.60	
16	Bretscher AG, Wallisellen		7'734.10	595.55	8'329.65	
	Rückstellung Deckbelag, (Ausführung 2021)?					
	Totale Kosten		105'151.84	8'052.86	113'204.70	
	Wil, 25. März 2020					
	suisseplan Ingenieure AG/ Dober Bauplanung AG					
	Bahnhofstrasse 49					
	8196 Wil					