


BKP/ Pos	Arbeitsgattung / Leistungsumfang	KV	Unternehmer / Lieferant	Lieferumfang / Los	Verträge und Kostenprog.	Rechnungen	Datum	Nr.	Zahlungen	% KV
111	Rodungen Bäume (Forst)	1'620	Forstverwaltung		717	interne Verrechnung	24. Okt. 16		717.00	44 %
201	Abbrüche, Aushubarbeiten, Baugrubensicherung	39'420	B. Meier GmbH	Total Werkvertrag+MeP/MiP Werkvertragspreis	48'918 48'918	Total Zahlungen 1. Teilrechnung Schlussrechnung	 27. Feb. 17 6. Sep. 17	 17063 17387	52'036.15 27'000.00 25'036.15	132 %
211	Baumeisterarbeiten	314'820	Brandenberger Bau AG	Total Werkvertrag+MeP/MiP Werkvertragspreis	318'288 318'288	Total Zahlungen 1. Teilrechnung 2. Teilrechnung 3. Teilrechnung 4. Teilrechnung Schlussrechnung Rechnung Hastag Rechnung Hastag Rechnung Hastag Rechnung Hastag Rechnung Hastag Daniel Siegrist Kundenmauer Daniel Siegrist Kundenmauer Daniel Siegrist Kundenmauer Daniel Siegrist Kundenmauer Daniel Siegrist Kundenmauer Daniel Siegrist Kundenmauer Nachtrag	 15. Feb. 17 3. Mrz. 17 3. Apr. 17 21. Apr. 17 15. Aug. 17 15. Feb. 17 31. Mrz. 17 31. Mai. 17 31. Mai. 17 30. Jul. 17 31. Aug. 17 19. Aug. 17 22. Aug. 17 16. Okt. 17 10. Mai. 18 3. Aug. 18 3. Okt. 18	 6148 6163 6198 15 - 298701 15-300112 6432	321'715.60 30'000.00 50'000.00 70'000.00 50'000.00 7'809.85 612.85 125.65 1'559.70 356.60 90.85 2'296.00 1'970.80 521.60 2'469.00 3'065.70 275.00	102 %
201.1	Tiefbauarbeiten (Werkleitungen + Vorplatz)	184'464	WSB AG, Rafz	Total Werkvertrag+MeP/MiP Werkvertragspreis Hauptleitung Parkplatz Rüdlingerstrasse Anbau	84'731 84'731 	Total Zahlungen 1. Akonto Schlussrechnung Schlussrechnung Schlussrechnung Schlussrechnung	 22. Jun. 17 5. Dez. 17 5. Dez. 17 5. Dez. 17 5. Dez. 17	 8004014 8004229 8004230 8004231 8004232	87'379.75 63'548.05 15'175.00 4'204.15 1'313.50 3'139.05	47 %
213	Montagebau Stahl	61'020	Fehrtech AG, 8353 Bruchberg SH	Total Werkvertrag+MeP/MiP Werkvertragspreis	114'358 114'358	Total Zahlungen 1. Teilrechnung 2. Teilrechnung Regie Regie 3. Teilrechnung 4. Teilrechnung 5. Teilrechnung Schlussrechnung	 18. Mai. 17 12. Jun. 17 22. Jun. 17 30. Jun. 17 30. Jun. 17 25. Jul. 17 13. Sep. 17 25. Okt. 17	 1104 1118 1126 1139 1140 1160 	104'620.60 30'566.75 44'436.60 962.05 186.15 3'516.00 6'373.55 10'637.30 7'942.20	171 %
221	Fenster, Fensterbank	1'080	Schreinerei Kramer	Total Schreinerei Kramer	3'062 3'062	Total Zahlungen Rechnung 4258	 22. Sep. 17	 	3'061.85 3'061.85	284 %
221	Türen und Metallbauarbeiten	17'280	Fehrtech AG, 8353 Bruchberg SH	Total Werkvertrag+MeP/MiP Werkvertragspreis	38'705 38'705	Total Zahlungen 1. Akonto 2. Akonto Schlussrechnung	 31. Aug. 17 9. Sep. 17 26. Okt. 17	 2178 2193 	38'705.36 20'314.06 14'943.90 3'447.40	224 %
223	Blitzschutz	3'240	Wischniewski	Total Wischniewski	1'288 1'288	Total Zahlungen Rechnung 17193	 7. Okt. 17	 	1'288.45 1'288.45	40 %
224 (215)	Dachblech mit Rinne und Fallrohren, Kaminfassung	43'200	Schneider Leichtbausysteme AG, 8204 Andwil	Total Werkvertrag+MeP/MiP Werkvertragspreis	37'059 37'059	Total Zahlungen Schlussrechnung	 10. Jul. 17	 6155.95	39'827.95 39'827.95	92 %
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	2'700	SIMOG Systembau AG SIMOG Systembau AG	Total SIMOG Systembau AG SIMOG Systembau AG	5'709 5'018 691	Total Zahlungen Rechnung 7977-51 Rechnung 7977-65	 10. Okt. 17 21.12.2017	 	5'709.15 5'018.25 690.90	211 %
275	Schliessanlage	540	Renato Luginbühl Renato Luginbühl Koch	Total Podest für Kaminfeger	8'452 1'364 5'706 1'382	Total Zahlungen Rechnung 17/2348 Rechnung 17/2363 Rechnung 17/657431	 27. Sep. 17 20. Dez. 17 18. Okt. 17	 	8'451.60 1'364.00 5'705.60 1'382.00	1565 %
281	Bodenbeläge, inkl. Isolation und UB WC	3'780		Total Kostenprognose	0 0				0.00	-
282	Wandbeläge	1'080	P.Piron	Total P.Piron	1'366 1'366	Total Zahlungen Rechnung	 16. Aug. 17	 	1'365.80 1'365.80	126 %
272	Deckenbekleidung	28'080	Winzeler	Total Werkvertrag+MeP/MiP Werkvertragspreis Nachtrag Dekoration	35'027 26'869 8'158	Total Zahlungen 1. Akonto 2. Akonto Regie Rechnung 2873	 13. Jun. 17 28. Jun. 17 30. Aug. 17 21. Nov. 17	 2750 2777 	34'863.50 15'000.00 9'000.00 2'270.80 8'592.70	124 %
285	Malerarbeiten	3'240	airbrushdesign Marianne Spühler	Total airbrushdesign Marianne Spühler	2'926 2'646 280	Total Zahlungen Rechnung 82566 Rechnung	 28. Okt. 17 1. Nov. 17	 	2'926.00 2'646.00 280.00	90 %
287	Baureinigung	1'080	Armit AG	Total Offerte	3'620 3'620	Total Zahlungen Rechnung 78702 Rechnung 79133 Rechnung 79329	 19. Okt. 17 10. Nov. 17 7. Dez. 17	 	4'883.75 3'620.15 631.80 631.80	452 %
288	Gärtnerarbeiten, Bepflanzung	2'160		Total Kostenprognose	3'500 3'500					-
296	Geometer	2'700	Gemeindeingenieur Gemeindeingenieur Gemeindeingenieur Gossweiler Ingenieure AG	Total Amtliche Vermessung	3'404 1273.25 1184.75 945.7	Total Zahlungen Rechnung 18048 Rechnung 18049 Rechnung 18050 Rechnung 81036	 18.01.2018 18.01.2018 18.01.2018 20.08.2018	 	5'456.70 1'273.25 1'184.75 945.70 2'053.00	202 %
411- 570	Baunebenkosten und UVG	87'480	Gemeinde Wil ZH Gemeinde Wil ZH Gemeinde Wil ZH Gemeinde Wil ZH	Total Baubewilligungsgebühr Baustellenwasser Wasseranschlussgebühr Kanalisationsanschlussgebühr	71'725 3'900 440 12'300 6'480	Total Zahlungen Rechnung Rechnung Rechnung Rechnung	 	 	71'724.78 3'900.00 439.73 12'300.00 6'480.00	82 %

BKP/ Pos	Arbeitsgattung / Leistungsumfang	KV	Unternehmer / Lieferant	Lieferumfang / Los	Verträge und Kostenprog.	Rechnungen	Datum	Nr.	Zahlungen	% KV
			Gemeinde Wil ZH	Einmessung Schnurgeüst und Werkleitungen / Bauabnahmen	5'000	Rechnung			5'000.00	
			Kt. Zürich Baudirektion	Staatsgebühr	836	Rechnung 9001582726	10.11.2016		836.40	
			Gossweiler Ingenieure AG	Datenlieferung GIS	162	Rechnung	16. Aug. 16		162.00	
			SIVAG	Baugespann	378	Rechnung	15. Aug. 16		378.00	
			EKZ	Stromanschluss	20'105	Rechnung	5. Jul. 17	29037565	20'105.05	
			Notariat Eglisau	Anschlussrecht WL	352	Rechnung	7. Feb. 17		352.00	
			GVZ	Bauzeitversicherung	285	Rechnung	25. Jan. 17		284.60	
			AXA Winterthur	Bauversicherung	2'336	Rechnung	17. Feb. 17		2'336.25	
			Lendenmann	Kaminfegerarbeiten	147	Rechnung			146.90	
			Landi	Richtfest	170	Rechnung	28. Jun. 17		170.25	
			Metzgerei&Sigrist	Richtfest	885	Rechnung	26. Jun. 17		885.30	
			Landi 2	Richtfest	86	Rechnung			85.60	
			Weingemeinschaft	Richtfest	90	Rechnung	19. Jun. 17		90.00	
			Zaunteam	Zaun	4'119	Rechnung 67118	14. Sep. 17		4'118.85	
			cws boco	Seifenkonz. best foam	130	1017089212	27. Sep. 17		129.60	
			B. Müller	Holzlieferung	75	Rechnung	22. Sep. 17		75.00	
			Sicli	Feuerlöscher	449	Rechnung	28. Aug. 17		449.00	
			Hans Düнки	Druckluftmaterial	517	Rechnung RE-140117-MARA	27. Okt. 17		517.10	
			EKZ	Steuerung für Hebebühne	329	Rechnung	03.10.2017		328.55	
			EKZ	Versetzen Kandelaber	1'475	Rechnung 29039059	31.08.2017		1'475.15	
			EKZ Eltop	el. Demontage Tankraum Sternen	740	Rechnung 35031114	20.12.2017		739.85	
			Wichser Akkustik	Analyse Akkustik	1'954	Rechnung 20743	30. Nov. 16		1'954.25	
			Hans Düнки	Hauswasseranschluss	2'766	Rechnung RE-045017-SARA	11. Apr. 17		2'765.80	
			Kaiser+Kraft	Schrank	812	Rechnung 3077871	4. Okt. 17		812.15	
			GVZ Gebäudeversicherung	Bauzeiversicherung	304	Rechnung			304.00	
			Gemeinde Wil ZH	Bewilligungsgebühr Fassade	100	Rechnung			100.00	
			Schmid+Bührer	Hebebühne Fasadengestaltung	1144.8	Rechnung	06.11.2017		1'144.80	
			Lendenmann	Doppelgerüstböcken und Schallungstafeln	467.6	Rechnung	07.11.2017		467.60	
			Rixan	Beschriftung	388.80	Rechnung 17423	15.11.2017		388.80	
			Lamprecht Wein- und Obstbau	Apero	666.00	Rechnung 2018-023	14.05.2018		666.00	
			Häppchen Knaller	Apero	750.00	Rechnung	31.05.2018		750.00	
			Winzeler	Verbandskasten	19.95	Rechnung	22. Nov. 17		19.95	
			P. Frei+Partner AG	Nebenkosten	566.25	Rechnung F180442	5. Sep. 18		566.25	
242	Wärmeerzeugung inkl. Kamin	367'200	Schmid AG	Total Werkvertrag+MeP/MiP	314'636	Total Zahlungen			319'560.40	87 %
				Werkvertragspreis	310'252	1. Teilrechnung	17. Jan. 17		93'075.50	
				Mehrpreis 1 Ansteuerung	4'385	2. Teilrechnung	22. Mai. 17		93'075.50	
				Absperrklappen und Doppelpumpen		3. Teilrechnung	30. Jun. 17		93'075.50	
						Schlussrechnung	13. Nov. 17		35'409.95	
						Nachtrag zus. Container	5. Feb. 18		3'211.60	
						Nachtrag Reinigungsöffnung	8. Feb. 18		1'378.50	
						Auswechslung Container			333.85	
24/25	Heizung-, Lüftung-, Kälte- -, Sanitär-Installationen	254'340	Engie Services AG	Total Werkvertrag+MeP/MiP	244'098	Total Zahlungen			234'093.92	92 %
				Werkvertragspreis	244'098	1. Teilrechnung	15. Jul. 17	90378632	78'307.90	
						2. Teilrechnung	11. Jul. 17	90381543	52'591.50	
						3. Teilrechnung	12. Sep. 17		56'742.75	
						4. Teilrechnung	13. Nov. 17		18'876.90	
						Schlussrechnung	1. Dez. 17	90400073	23'092.67	
						Regierapport 8	22.02.2018	90412491	1'305.05	
						Stilllegung Öltank	23.05.2018	90428012	3'177.15	
23	Elektroinstallation	70'740	Elektro Rupp AG	Total Werkvertrag+MeP/MiP	64'343	Total Zahlungen			63'140.65	89 %
				Werkvertragspreis	64'343	1. Teilrechnung	16. Aug. 17	9911658	20'000.00	
						Schlussrechnung	8. Nov. 17		42'202.80	
						Rechnung Nachtrag	14. Dez. 17	9911905	937.85	
245	Fernwärmeleitung Rohrbau	64'800	Neukom Inst. AG	Total Werkvertrag+MeP/MiP	61'741	Total Zahlungen			61'758.20	95 %
				Werkvertragspreis	58'720	1. Akonto	24. Mai. 17	10688-2017-	45'106.85	
				Nachtrag 2 Entlüftungen	3'022	Schlussrechnung	30. Jun. 17	10688-2017-	16'651.35	
	Gesamtplaner	218'376	Durena AG	Total Auftrag+MeP/MiP	223'244.15	Total Zahlungen			223'244.15	102 %
				Honorar pauschal inkl. NK	205'200	1. Akonto			58'995.00	
				Mehrpreis Entwurf WLK - Teilnahme an Gemeindversammlung	2'374	2. Akonto			37'122.85	
				Planung Rüdlingerstrasse 3a-d	9'936	3. Akonto			29'862.00	
						4. Akonto			29'343.60	
						5. Akonto			41'828.40	
						Schlussrechnung			20'358.00	
			P.Frei + Partner AG	Planung Rüdlingerstrasse 3a-d,	3'240	Rechnung Rüdling. 3a-d	27. Jul. 17		3'240.00	
			P.Frei + Partner AG	Planung Dekoration/Podest/Türe Sternen	2'494	Rechnung Zusatz	30. Nov. 17		2'494.30	
Total CHF inkl. Anschluss Rüdlingerstrasse 3a-d		1'774'440			1'690'917	Stand	10. Sep. 18		1'686'531.31	95 %
	Anschluss Rüdlingerstrasse 3a-d	68'040	Engie	Total	38'212.56	Verrechnung über BKP erfolgt				
			Elektro Rupp	HLKS	12'019.32					
			Neukom	Eelektro	811.08					
			wsb	FW-Rohrbau	7'339.68					
			P.Frei + Partner	FW-Tiefbau	4'866.48					
			Durena	Planung Tiefbau	3'240.00					
				Planung HLKS	9'936.00					
Total CHF ohne Anschluss Rüdlingerstrasse 3a-d		1'706'400							1'648'318.75	97%


DURENA AG
Murackerstrasse 6
CH-5600 Lenzburg
10.03.2018