

GEMEINDE WIL ZH
GEMEINDERAT

Dorfstrasse 15a
Postfach 15
8196 Wil ZH

Telefon 044 879 20 83
Telefax 044 879 20 81

gemeinde@wil-zh.ch



04.06.20

Kreditabrechnung über den Neubau der Stichstrasse Grund

Buchhaltung 2019 - 2020 / Konto Nr. 6150.5010.15

Gemäss Kontoblatt 2019	Fr.	100'238.45
Gemäss Kontoblatt 2020	Fr.	12'966.25

Total Aufwand/Ausgaben	inkl. MWST	Fr.	113'204.70
-------------------------------	-------------------	------------	-------------------

Total Ertrag/Einnahmen	inkl. MWST	Fr.	-
-------------------------------	-------------------	------------	----------

Total Aufwand gemäss Abrechnung Ingenieur	Fr.	113'204.70
--	------------	-------------------

Begründung allfälliger Differenz zwischen Finanzbuchhaltung und Abrechnung Ingenieur

Keine.

Kreditabrechnung

Rahmenkredit GV vom 22.03.2019	inkl. MWST	Fr.	107'700.00
Total Kredit	inkl. MWST	Fr.	107'700.00

Ausgaben gemäss Buchhaltung	Fr.	113'204.70	
Einnahmen gemäss Buchhaltung	Fr.	-	
Nettoinvestitionen	inkl. MWST	Fr.	113'204.70

Kreditüberschreitung	inkl. MWST	Fr.	5'504.70
-----------------------------	-------------------	------------	-----------------

Für die richtige Abrechnung:
8196 Wil ZH, 2. April 2020

GEMEINDEVERWALTUNG WIL ZH

Michelle Meier
Leiterin Finanzen & Steuern

151+WL+GdeWil+ZH

Fibukonto Filter: Nr.: 5010.15, Datumsfilter: 01.01.19..31.12.19

Funktionale Gliederung Filter: Nr.: 6150

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Buchungsbeschreibung	Gegenkto. Art	Gegenkto. Nr.	Funkt. Glied.	Soll	Haben	Saldo
5010.15	Stichstrasse Grund		6150 Gemeindestrassen						
24.06.19	Rechnung	KR19020765	Guido Jenny-Steinlin, Stichstrasse Grund, Sondiergrabung	Fibukonto	2000.00	6150	168.90		168.90
13.09.19		HB1900863	HASTAG (Zürich) AG, Wandkies Grundstrasse v. 15.-26.07.2019	Fibukonto	1002.01	6150	1'293.15		1'462.05
13.09.19		HB1901090	UB Notariat und Grundbuchamt Eglisau, Eigentumsübertragung, Kataster Nr. 4181	Fibukonto	3130.00	6150	677.70		2'139.75
16.09.19	Rechnung	KR19021127	Gossweiler Ingenieure AG, Honorar Arbeiten Juli 2019	Fibukonto	2000.00	6150	765.20		2'904.95
16.09.19	Rechnung	KR19021131	Suisseplan Ingenieure AG Wil, Honorar Leistungen vom 01.-31.07.19	Fibukonto	2000.00	6150	2'115.60		5'020.55
16.09.19	Rechnung	KR19021148	HASTAG (Zürich AG), Leitungs- und Wandkies	Fibukonto	2000.00	6150	2'811.00		7'831.55
26.09.19	Rechnung	1011760	EKZ - Schlussrechnung ohne Deckbelag / Ausmass EW 1.4	Fibukonto	1010.00	6150		2'456.10	5'375.45
30.09.19	Rechnung	KR19021214	Bretscher AG, Ausmass Strasse 1.1 Schlussrechnung ohne Deckbelag	Fibukonto	2000.00	6150	34'349.10		39'724.55
30.09.19	Rechnung	KR19021215	Bretscher AG, Ausmass Wasser 1.2 Schlussrechnung ohne Deckbelag	Fibukonto	2000.00	6150	4'854.00		44'578.55
30.09.19	Rechnung	KR19021216	Bretscher AG, Ausmass Kanal 1.3 und GP Schlussrechnung ohne Deckbelag	Fibukonto	2000.00	6150	19'058.10		63'636.65
30.09.19	Rechnung	KR19021217	Bretscher AG, Ausmass EW 1.4 Schlussrechnung ohne Deckbelag	Fibukonto	2000.00	6150	2'456.10		66'092.75
16.10.19	Rechnung	KR19021244	Peter Alber AG, Wasserleitung Stichstrasse	Fibukonto	2000.00	6150	16'991.55		83'084.30
21.10.19	Rechnung	1011780	Trais Fluors Gartenbau GmbH - gem. Rechnung von Peter Alber AG	Fibukonto	1010.00	6150		2'440.00	80'644.30
21.10.19	Rechnung	1011781	Garage R. Neukom AG - gem. Rechnung von Peter Alber AG	Fibukonto	1010.00	6150		1'512.00	79'132.30
21.10.19	Rechnung	HB1900999	UB Suisseplan Ingenieure AG Wil, Honorar Leistungen vom 01.-31.07.19	Fibukonto	MEHRERE	6150		2'115.60	77'016.70
28.10.19	Rechnung	KR19021367	Suisseplan Ingenieure AG Wil, 1. Akonto Ingenieurhonorar	Fibukonto	2000.00	6150	11'847.00		88'863.70
11.11.19	Rechnung	KR19021428	Dober Bauplanung AG, Honorar Leistungen vom 01.09.-07.11.2019	Fibukonto	2000.00	6150	11'093.10		99'956.80
31.12.19	Rechnung	KR19021816	Gossweiler Ingenieure AG, GIS Nachführung Abwasser, Neubau Stichstrasse Im Grund	Fibukonto	2000.00	6150	281.65		100'238.45
	Endsaldo						108'762.15	8'523.70	100'238.45

151+WL+GdeWil+ZH

Fibukonto Filter: Nr.: 5010.15, Datumsfilter: 01.01.20..31.12.20

Funktionale Gliederung Filter: Nr.: 6150

Buch. Datum	Belegart	Belegnr.	Buchungsbeschreibung	Gegenkto. Art	Gegenkto. Nr.	Funkt. Glied.	Soll	Haben	Saldo
5010.15	Stichstrasse Grund		6150 Gemeindestrassen						
26.03.20		HB2000262	Gossweiler Ingenieure AG, Nachführung Vermessungswerk / Grenzänderung im Grund	Fibukonto	3130.00	6150	4'636.60		4'636.60
31.03.20		HB2000302	Bretscher AG, Deckbelag Stichstrasse Im Grund, Rückstellung	Fibukonto	2058.00	6150	8'329.65		12'966.25
	Endsaldo						12'966.25		12'966.25